

n.	ATTIVITA' A SVOLGERSI	a	b	c	2023												2024												2025												2026											
		data inizio .././....	data fine .././....	durata gg	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	Pubblicazione Bando di Gara da parte della Regione Campania	entro il 31/03/2023																																																		
2	Espletamento gara per affidamento progettazione e lavori da parte della Regione Campania	01/04/2023	10/06/2023	70	<div></div>																																															
3	Espletamento gara per affidamento di servizi tecnici (D.L. ecc.)	03/04/2023	07/06/2023	65	<div></div>																																															
4	Aggiudicazione e firma del Contratto d'Appalto integrato su P.T.F.E e servizi tecnici.	10/06/2023	10/07/2023	30	<div></div>																																															
5	Trasferimento e nuova allocazione dei reparti in ordine cronologico relativo alle seguenti 3 FASI di demolizione previste	10/07/2023	09/07/2024	365	<div></div>																																															
6	Redazione ed approvazione progetto definitivo (in urgenza sotto riserva di legge)	09/07/2023	22/09/2023	75	<div></div>																																															
7	Richiesta/Rilascio pareri	22/09/2023	22/10/2023	30	<div></div>																																															
8	Redazione progetto esecutivo	22/10/2023	21/11/2023	30	<div></div>																																															
9	Verifica e validazione del progetto esecutivo	21/11/2023	05/01/2024	45	<div></div>																																															
10	Opere di demolizione FASE I - edifici H ed I	05/01/2024	05/03/2024	60	<div></div>																																															
11	Lavori di realizzazione Nuovo Edificio _ Blocchi 3 e 4	05/03/2024	28/06/2025	480	<div></div>																																															
12	Opere di demolizione FASE II - edifici F4 - F5 - G (parziale)	29/04/2024	27/08/2024	120	<div></div>																																															
13	Lavori di realizzazione Nuovo Edificio _ Blocchi 1 - 2 e Blocco centrale	27/08/2024	19/05/2026	630	<div></div>																																															
14	Opere di demolizione FASE III - Edifici L - Autoparco - M (parziale)	28/05/2024	27/07/2024	60	<div></div>																																															
15	Collaudo	20/05/2026	19/06/2026	30	<div></div>																																															
16	Liquidazione/pagamenti	20/06/2026	30/06/2026	10	<div></div>																																															